



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 OBRA: EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA DIOMEDES BRILHANTE
 LOCAL: RUA DIOMEDES BRILHANTE - 02 DE AGOSTO - MORADA NOVA - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
			1º Mês			2º Mês				
			PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado		
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	1.719,78	100%	R\$ 1.719,78	100%	R\$ 1.719,78	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.719,78
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.443,61	100%	R\$ 5.443,61	100%	R\$ 5.443,61	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.443,61
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.731,60	100%	R\$ 5.731,60	100%	R\$ 5.731,60	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.731,60
4.0	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	6.232,14	100%	R\$ 6.232,14	100%	R\$ 6.232,14	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.232,14
5.0	FORMAS	1.596,91	40%	R\$ 638,76	40%	R\$ 638,76	60%	R\$ 958,15	100%	R\$ 1.596,91
6.0	ARMADURAS	5.581,49	40%	R\$ 2.232,60	40%	R\$ 2.232,60	60%	R\$ 3.348,89	100%	R\$ 5.581,49
7.0	CONCRETOS	8.157,92	10%	R\$ 815,79	10%	R\$ 815,79	90%	R\$ 7.342,13	100%	R\$ 8.157,92
8.0	JUNTA DE DILATAÇÃO	617,88	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 617,88	100%	R\$ 617,88
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	303,37	60%	R\$ 182,02	60%	R\$ 182,02	40%	R\$ 121,35	100%	R\$ 303,37
10.0	PAVIMENTAÇÃO	13.013,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 13.013,00	100%	R\$ 13.013,00
11.0	SERVÇOS DIVERSOS	481,72	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 481,72	100%	R\$ 481,72
	TOTAL GERAL	R\$ 48.879,42	47,05%	R\$ 22.996,30	47,05%	R\$ 22.996,30	52,95%	R\$ 25.883,12	100,00%	R\$ 48.879,42


 Paulo Renan de O. Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 50772

