



Cronograma Físico-Financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
LOCAL:	LOCALIDADE PATINHOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE			
DATA:	05/11/2021	BDI:	26,50%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.557,77	100,00 %						100,00 %
			1.557,77						1.557,77
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.799,34	100,00 %						100,00 %
			8.799,34						8.799,34
3	BORDO EXTERNO DA PRAÇA	14.153,07	100,00 %						100,00 %
			14.153,07						14.153,07
4	CANTEIROS	8.549,37	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			4.274,69	4.274,68					8.549,37
5	PAVIMENTAÇÃO	38.717,90		40,00 %	40,00 %	20,00 %			100,00 %
				15.487,16	15.487,16	7.743,58			38.717,90
6	QUADRA DE ESPORTE	214.790,96		20,00 %	20,00 %	60,00 %			100,00 %
				42.958,19	42.958,19	128.874,58			214.790,96
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.824,94					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							912,47	912,47	1.824,94
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.160,71					30,00 %	70,00 %	100,00 %
							4.848,21	11.312,50	16.160,71
9	SERVIÇOS DIVERSOS	11.588,41					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							5.794,21	5.794,20	11.588,41
10	SERVIÇOS FINAIS	1.830,32						100,00 %	100,00 %
							1.830,32	1.830,32	1.830,32
		317.972,79	28.784,87	62.720,03	58.445,35	136.618,16	11.554,89	19.849,49	317.972,79
			28.784,87	91.504,90	149.950,25	286.568,41	298.123,30	317.972,79	

Osmanir C. de Mendonça
 Engº Civil / CREA-CE-9409
 RN:061095914-0

