



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES  
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - MORADA NOVA - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL		15 Dias				30 Dias			
				PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 836,81	100%	R\$ 836,81	100%	R\$ 836,81	0%	R\$ -	100%	R\$ 836,81
2.0	ESTRUTURA	100%	R\$ 61,98	100%	R\$ 61,98	100%	R\$ 61,98	0%	R\$ -	100%	R\$ 61,98
3.0	PAREDES	100%	R\$ 2.361,11	100%	R\$ 2.361,11	100%	R\$ 2.361,11	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.361,11
4.0	REVESTIMENTOS	60%	R\$ 1.949,29	60%	R\$ 1.169,57	60%	R\$ 1.169,57	40%	R\$ 779,72	100%	R\$ 1.949,29
5.0	ESQUADRIAS	0%	R\$ 3.817,20	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.817,20	100%	R\$ 3.817,20
6.0	PISOS	40%	R\$ 763,58	40%	R\$ 305,43	40%	R\$ 305,43	60%	R\$ 458,15	100%	R\$ 763,58
7.0	PINTURA	10%	R\$ 1.973,72	10%	R\$ 197,37	10%	R\$ 197,37	90%	R\$ 1.776,35	100%	R\$ 1.973,72
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%	R\$ 396,68	100%	R\$ 396,68	100%	R\$ 396,68	0%	R\$ -	100%	R\$ 396,68
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100%	R\$ 328,09	100%	R\$ 328,09	100%	R\$ 328,09	0%	R\$ -	100%	R\$ 328,09
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	R\$ 1.773,97	100%	R\$ 1.773,97	100%	R\$ 1.773,97	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.773,97
11.0	LIMPEZA GERAL	0%	R\$ 365,60	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 365,60	100%	R\$ 365,60
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50,80%</b>	<b>R\$ 14.628,03</b>	<b>50,80%</b>	<b>R\$ 7.431,02</b>	<b>50,80%</b>	<b>R\$ 7.431,02</b>	<b>49,20%</b>	<b>R\$ 7.197,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 14.628,03</b>

  
**Paulo Renan de O. Souza**  
Eng. Civil/Fiscal de Contratos  
SINFRAMN - Mat. 1392531

