

Comissão de Licitação
Fl. 442
Morada Nova - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO
LOCAL: RUA JOSÉ DE FONTES - PADRE ASSIS MONTEIRO - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL				1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	100%	R\$ 2.823,76	100%	R\$ 2.823,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76
1.2	Movimento de terra	100%	R\$ 3.212,87	100%	R\$ 3.212,87	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.212,87	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.212,87
1.3	Fundações e estruturas	100%	R\$ 18.011,74	100%	R\$ 18.011,74	0%	R\$ -	100%	R\$ 18.011,74	0%	R\$ -	100%	R\$ 18.011,74
1.4	Paredes e Painéis	60%	R\$ 15.545,63	60%	R\$ 15.545,63	40%	R\$ 10.363,76	60%	R\$ 5.332,78	40%	R\$ 10.363,76	85%	R\$ 7.554,77
1.5	Revestimentos	25%	R\$ 2.221,99	25%	R\$ 2.221,99	15%	R\$ 5.889,73	15%	R\$ 23.558,92	60%	R\$ 23.558,92	75%	R\$ 29.448,65
1.6	Pisos	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.7	Instalações Elétricas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.8	Cobertura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.9	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	TOTAL GERAL	28,77%	R\$ 47.705,72	28,77%	R\$ 47.705,72	23,67%	R\$ 39.255,45	23,67%	R\$ 47.705,72	23,67%	R\$ 39.255,45	52,44%	R\$ 86.961,18

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL				3º Mês				4º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76
1.2	Movimento de terra	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.212,87	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.212,87	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.212,87
1.3	Fundações e estruturas	0%	R\$ -	100%	R\$ 18.011,74	0%	R\$ -	100%	R\$ 18.011,74	0%	R\$ -	100%	R\$ 18.011,74
1.4	Paredes e Painéis	0%	R\$ -	100%	R\$ 25.909,39	0%	R\$ -	100%	R\$ 25.909,39	0%	R\$ -	100%	R\$ 25.909,39
1.5	Revestimentos	10%	R\$ 888,80	95%	R\$ 8.443,56	5%	R\$ 444,40	100%	R\$ 8.887,96	5%	R\$ 444,40	100%	R\$ 8.887,96
1.6	Pisos	10%	R\$ 3.926,49	85%	R\$ 33.375,14	15%	R\$ 5.889,73	100%	R\$ 39.264,87	15%	R\$ 5.889,73	100%	R\$ 39.264,87
1.7	Instalações Elétricas	100%	R\$ 7.765,48	100%	R\$ 7.765,48	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.765,48	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.765,48
1.8	Cobertura	50%	R\$ 22.780,09	50%	R\$ 22.780,09	50%	R\$ 22.780,09	50%	R\$ 22.780,09	50%	R\$ 22.780,09	50%	R\$ 45.560,18
1.9	Esquadrias	60%	R\$ 1.099,64	60%	R\$ 1.099,64	40%	R\$ 733,09	60%	R\$ 1.832,73	40%	R\$ 733,09	60%	R\$ 1.832,73
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 11.331,25	100%	R\$ 11.331,25	100%	R\$ 11.331,25	100%	R\$ 11.331,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA PERBOYRE GIRÃO
LOCAL: RUA JOSÉ DE FONTES - PADRE ASSIS MONTEIRO - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
	VR. TOTAL	1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado
1.11	Limpeza	R\$ 0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.225,89	100%	R\$ 1.225,89
TOTAL GERAL		R\$ 21,99%	R\$ 36.460,49	74,43%	R\$ 123.421,67	25,57%	R\$ 42.404,45	100,00%	R\$ 165.826,12

9

Paulo Renan de O. Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA MIN - Mat. 1392531



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CNPJ Nº 07.782.840/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA REGINA HELENA BEZERRA
 LOCAL: SEDE RURAL - SETOR K - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL			1º Mês			2º Mês			Acumulado		
		%	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
													PREVISÃO
1.1	Serviços Preliminares	100%	R\$ 3.189,54	100%	R\$ 3.189,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54
1.2	Movimento de terra	100%	R\$ 4.236,24	100%	R\$ 4.236,24	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24
1.3	Fundações e estruturas	100%	R\$ 24.523,27	100%	R\$ 24.523,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27
1.4	Paredes e Painéis	60%	R\$ 19.780,55	60%	R\$ 19.780,55	40%	R\$ 13.187,04	100%	R\$ 32.967,59	60%	R\$ 8.198,62	85%	R\$ 32.967,59
1.5	Revestimentos	25%	R\$ 3.416,09	25%	R\$ 3.416,09	15%	R\$ 7.544,90	60%	R\$ 11.614,71	60%	R\$ 30.179,60	75%	R\$ 11.614,71
1.6	Pisos	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.7	Instalações Elétricas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.8	Cobertura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.9	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	TOTAL GERAL	28,26%	R\$ 221.865,48	28,26%	R\$ 62.690,60	23,24%	R\$ 51.565,26	51,50%	R\$ 114.255,86				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL			3º Mês			4º Mês			Acumulado		
		%	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
													PREVISÃO
1.1	Serviços Preliminares	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54
1.2	Movimento de terra	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24
1.3	Fundações e estruturas	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27
1.4	Paredes e Painéis	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.967,59	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.967,59	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.967,59
1.5	Revestimentos	10%	R\$ 1.366,44	95%	R\$ 12.981,15	5%	R\$ 683,22	100%	R\$ 13.664,37	15%	R\$ 7.544,90	100%	R\$ 13.664,37
1.6	Pisos	10%	R\$ 5.029,93	85%	R\$ 42.754,44	15%	R\$ 7.544,90	100%	R\$ 50.299,34	0%	R\$ -	100%	R\$ 50.299,34
1.7	Instalações Elétricas	100%	R\$ 10.183,16	100%	R\$ 10.183,16	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.183,16	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.183,16
1.8	Cobertura	50%	R\$ 31.941,85	50%	R\$ 31.941,85	50%	R\$ 31.941,85	100%	R\$ 63.883,70	50%	R\$ 31.941,85	100%	R\$ 63.883,70
1.9	Esquadrias	60%	R\$ 1.466,18	60%	R\$ 1.466,18	40%	R\$ 977,46	100%	R\$ 2.443,64	40%	R\$ 977,46	100%	R\$ 2.443,64
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 13.789,19	100%	R\$ 13.789,19	100%	R\$ 13.789,19	100%	R\$ 13.789,19

Comissão de
 Morada Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA REGINA HELENA BEZERRA
LOCAL: SEDE RURAL - SETOR K - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
VR. TOTAL		1º Mês					2º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado			PREVISÃO		Acumulado	
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.685,44	100%	R\$ 2.685,44	R\$ 2.685,44
TOTAL GERAL		22,53%	R\$ 49.987,57	74,03%	R\$ 164.243,42	25,97%	R\$ 57.622,06	100,00%	R\$ 221.865,48	R\$ 221.865,48

Paulo Renan de O. Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA MN - Mat. 1392531





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 OBRA: AMPLIAÇÃO DE 05 SALAS DE AULA NA ESCOLA ANA CLARA ANDRADE NÂNTUA
 LOCAL: RUA JOSÉ DE SOUSA MARTINS - CENTRO - MORADA NOVA - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	100%	R\$ 2.823,76	100%	R\$ 2.823,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76
1.2	Movimento de terra	100%	R\$ 2.741,99	100%	R\$ 2.741,99	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.741,99
1.3	Fundações e estruturas	100%	R\$ 30.642,03	100%	R\$ 30.642,03	0%	R\$ -	100%	R\$ 30.642,03
1.4	Paredes e Painéis	50%	R\$ 19.364,35	50%	R\$ 19.364,35	50%	R\$ 19.364,35	100%	R\$ 38.728,69
1.5	Revestimentos	0%	R\$ -	0%	R\$ -	60%	R\$ 8.207,80	60%	R\$ 8.207,80
1.6	Pisos	0%	R\$ -	0%	R\$ -	60%	R\$ 37.900,47	60%	R\$ 37.900,47
1.7	Instalações Elétricas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.8	Cobertura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.9	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	TOTAL GERAL	21,75%	R\$ 55.572,13	21,75%	R\$ 55.572,13	25,63%	R\$ 65.472,62	47,38%	R\$ 121.044,74

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	3º Mês				4º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.823,76
1.2	Movimento de terra	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.741,99	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.741,99
1.3	Fundações e estruturas	0%	R\$ -	100%	R\$ 30.642,03	0%	R\$ -	100%	R\$ 30.642,03
1.4	Paredes e Painéis	0%	R\$ -	100%	R\$ 38.728,69	0%	R\$ -	100%	R\$ 38.728,69
1.5	Revestimentos	40%	R\$ 5.471,87	100%	R\$ 13.679,67	0%	R\$ -	100%	R\$ 13.679,67
1.6	Pisos	40%	R\$ 25.266,98	100%	R\$ 63.167,45	0%	R\$ -	100%	R\$ 63.167,45
1.7	Instalações Elétricas	100%	R\$ 12.728,95	100%	R\$ 12.728,95	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.728,95
1.8	Cobertura	10%	R\$ 6.830,54	10%	R\$ 6.830,54	90%	R\$ 61.474,82	100%	R\$ 68.305,36
1.9	Esquadrias	100%	R\$ 3.054,55	100%	R\$ 3.054,55	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.054,55
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 16.890,82	100%	R\$ 16.890,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 05 SALAS DE AULA NA ESCOLA ANA CLARA ANDRADE NÂNTUA
LOCAL: RUA JOSÉ DE SOUSA MARTINS - CENTRO - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
	VR. TOTAL	1º Mês				2º Mês				
		PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	
1.11	Limpeza	R\$ 2.704,27	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.704,27	100%	R\$ 2.704,27
TOTAL GERAL		R\$ 255.467,54	20,88%	R\$ 53.352,88	68,27%	R\$ 174.397,63	31,73%	R\$ 81.069,91	100,00%	R\$ 255.467,54

Paulo Renan de O. Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA MN - Mat. 1392531





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO
 LOCAL: LOCALIDADE DE PATOS- DISTRITO ARUARU - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º Mês				2º Mês					
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	VR. TOTAL										
1.1	Serviços Preliminares	100%	R\$ 5.753,42	100%	R\$ 5.753,42	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.753,42	0%	R\$ -
1.2	Movimento de terra	100%	R\$ 9.291,17	100%	R\$ 9.291,17	0%	R\$ -	100%	R\$ 9.291,17	0%	R\$ -
1.3	Fundações e estruturas	100%	R\$ 47.349,05	100%	R\$ 47.349,05	0%	R\$ -	100%	R\$ 47.349,05	0%	R\$ -
1.4	Paredes e Painéis	60%	R\$ 46.784,64	60%	R\$ 46.784,64	40%	R\$ 31.189,76	100%	R\$ 77.974,40	85%	R\$ 29.924,28
1.5	Revestimentos	25%	R\$ 8.801,26	25%	R\$ 8.801,26	60%	R\$ 21.123,02	60%	R\$ 21.123,02	75%	R\$ 90.655,34
1.6	Pisos	15%	R\$ 18.131,07	15%	R\$ 18.131,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.7	Instalações Elétricas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.8	Instalações Hidrosanitárias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.9	Cobertura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.10	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.11	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.12	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	TOTAL GERAL	24,30%	R\$ 136.110,60	24,30%	R\$ 136.110,60	22,29%	R\$ 124.837,05	46,58%	R\$ 260.947,65		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	3º Mês				4º Mês					
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	VR. TOTAL										
1.1	Serviços Preliminares	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.753,42	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.753,42	0%	R\$ -
1.2	Movimento de terra	0%	R\$ -	100%	R\$ 9.291,17	0%	R\$ -	100%	R\$ 9.291,17	0%	R\$ -
1.3	Fundações e estruturas	0%	R\$ -	100%	R\$ 47.349,05	0%	R\$ -	100%	R\$ 47.349,05	0%	R\$ -
1.4	Paredes e Painéis	0%	R\$ -	100%	R\$ 77.974,40	0%	R\$ -	100%	R\$ 77.974,40	0%	R\$ -
1.5	Revestimentos	10%	R\$ 3.520,50	95%	R\$ 33.444,78	5%	R\$ 1.760,25	100%	R\$ 35.205,03	15%	R\$ 18.131,07
1.6	Pisos	10%	R\$ 12.087,38	85%	R\$ 102.742,71	0%	R\$ -	100%	R\$ 120.873,78	0%	R\$ -
1.7	Instalações Elétricas	100%	R\$ 21.779,58	100%	R\$ 21.779,58	0%	R\$ -	100%	R\$ 21.779,58	90%	R\$ 24.936,95
1.8	Instalações Hidrosanitárias	10%	R\$ 2.493,70	10%	R\$ 2.493,70	40%	R\$ 99.589,20	100%	R\$ 148.998,00		
1.9	Cobertura	60%	R\$ 89.398,80	60%	R\$ 89.398,80						

Comissão de Licitação
 Morada Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO
LOCAL: LOCALIDADE DE PATOS- DISTRITO ARUARU - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
VR. TOTAL		1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado
1.10	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 28.866,76	100%	R\$ 28.866,76
1.11	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.905,38	100%	R\$ 32.905,38
1.12	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.235,84	100%	R\$ 6.235,84
TOTAL GERAL		23,08%	R\$ 129.279,96	69,66%	R\$ 390.227,61	30,34%	R\$ 169.941,75	100,00%	R\$ 560.169,36

Paulo Renan de O. Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA MN - Mat. 1392531





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA SARAIVA DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO IRRIGADO DE MORADA NOVA - SETOR CH2 - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º Mês				2º Mês					
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	VR. TOTAL										
1.1	Serviços Preliminares	100%	R\$ 3.189,54	100%	R\$ 3.189,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54		
1.2	Movimento de terra	100%	R\$ 4.236,24	100%	R\$ 4.236,24	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24		
1.3	Fundações e estruturas	100%	R\$ 24.523,27	100%	R\$ 24.523,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27		
1.4	Paredes e Painéis	60%	R\$ 19.780,55	60%	R\$ 19.780,55	40%	R\$ 13.187,04	100%	R\$ 32.967,59		
1.5	Revestimentos	25%	R\$ 3.416,09	25%	R\$ 3.416,09	60%	R\$ 8.198,62	85%	R\$ 11.614,71		
1.6	Pisos	15%	R\$ 7.544,90	15%	R\$ 7.544,90	60%	R\$ 30.179,60	75%	R\$ 37.724,51		
1.7	Instalações Elétricas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
1.8	Cobertura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
1.9	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		
	TOTAL GERAL	28,26%	R\$ 62.690,60	28,26%	R\$ 62.690,60	23,24%	R\$ 51.565,26	51,50%	R\$ 114.255,86		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	3º Mês				4º Mês					
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	VR. TOTAL										
1.1	Serviços Preliminares	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.189,54		
1.2	Movimento de terra	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.236,24		
1.3	Fundações e estruturas	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27	0%	R\$ -	100%	R\$ 24.523,27		
1.4	Paredes e Painéis	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.967,59	0%	R\$ -	100%	R\$ 32.967,59		
1.5	Revestimentos	10%	R\$ 1.366,44	95%	R\$ 12.981,15	5%	R\$ 683,22	100%	R\$ 13.664,37		
1.6	Pisos	10%	R\$ 5.029,93	85%	R\$ 42.754,44	15%	R\$ 7.544,90	100%	R\$ 50.299,34		
1.7	Instalações Elétricas	100%	R\$ 10.183,16	100%	R\$ 10.183,16	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.183,16		
1.8	Cobertura	50%	R\$ 31.941,85	50%	R\$ 31.941,85	50%	R\$ 31.941,85	100%	R\$ 63.883,70		
1.9	Esquadrias	60%	R\$ 1.466,18	60%	R\$ 1.466,18	40%	R\$ 977,46	100%	R\$ 2.443,64		
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 13.789,19	100%	R\$ 13.789,19		

Morada Nova
 4,51
 Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA SARAIVA DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO IRRIGADO DE MORADA NOVA - SETOR CH2 - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
VR. TOTAL		1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado	PREVISÃO	Acumulado
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.685,44	100%	R\$ 2.685,44
TOTAL GERAL		22,53%	R\$ 49.987,57	74,03%	R\$ 164.243,42	25,97%	R\$ 57.622,06	100,00%	R\$ 221.865,48

Paulo Renan de O Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA/MN - Mat. 1392531





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 07 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOAQUIM CHAGAS FILHO
LOCAL: SEDE DO DISTRITO ROLDÃO - MORADA NOVA - CE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º Mês				2º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	100%	R\$ 4.570,62	100%	R\$ 4.570,62	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.570,62
1.2	Movimento de terra	100%	R\$ 7.160,04	100%	R\$ 7.160,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.160,04
1.3	Fundações e estruturas	100%	R\$ 29.745,98	100%	R\$ 29.745,98	0%	R\$ -	100%	R\$ 29.745,98
1.4	Paredes e Painéis	60%	R\$ 33.903,34	60%	R\$ 33.903,34	40%	R\$ 22.602,22	100%	R\$ 56.505,56
1.5	Revestimentos	25%	R\$ 4.957,93	25%	R\$ 4.957,93	60%	R\$ 11.899,02	85%	R\$ 16.856,95
1.6	Pisos	15%	R\$ 14.081,45	15%	R\$ 14.081,45	60%	R\$ 56.325,79	75%	R\$ 70.407,24
1.7	Instalações Elétricas	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.8	COBERTURA	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.9	Esquadrias	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.11	Limpeza	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL GERAL		25,74%	R\$ 94.419,35	25,74%	R\$ 94.419,35	24,76%	R\$ 90.827,04	50,51%	R\$ 185.246,39

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	3º Mês				4º Mês			
		PREVISÃO		Acumulado		PREVISÃO		Acumulado	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.570,62	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.570,62
1.2	Movimento de terra	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.160,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 7.160,04
1.3	Fundações e estruturas	0%	R\$ -	100%	R\$ 29.745,98	0%	R\$ -	100%	R\$ 29.745,98
1.4	Paredes e Painéis	0%	R\$ -	100%	R\$ 56.505,56	0%	R\$ -	100%	R\$ 56.505,56
1.5	Revestimentos	10%	R\$ 1.983,17	95%	R\$ 18.840,12	5%	R\$ 991,59	100%	R\$ 19.831,70
1.6	Pisos	10%	R\$ 9.387,63	85%	R\$ 79.794,87	15%	R\$ 14.081,45	100%	R\$ 93.876,32
1.7	Instalações Elétricas	100%	R\$ 17.820,53	100%	R\$ 17.820,53	0%	R\$ -	100%	R\$ 17.820,53
1.8	COBERTURA	50%	R\$ 50.820,84	50%	R\$ 50.820,84	50%	R\$ 50.820,84	100%	R\$ 101.641,68
1.9	Esquadrias	60%	R\$ 2.565,82	60%	R\$ 2.565,82	40%	R\$ 1.710,55	100%	R\$ 4.276,37
1.10	Pintura	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 26.907,13	100%	R\$ 26.907,13


 Comissão de Licitação
 45
 Morada Nova



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 07 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOAQUIM CHAGAS FILHO
LOCAL: SEDE DO DISTRITO ROLDÃO - MORADA NOVA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
		1º Mês			2º Mês				
		PREVISÃO			PREVISÃO			Acumulado	
VR. TOTAL		R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	%	R\$
1.11	Limpeza	R\$ 366.757,62	22,52%	R\$ 82.577,99	R\$ 4.421,69	100%	R\$ 4.421,69	100%	R\$ 4.421,69
TOTAL GERAL		R\$ 366.757,62	22,52%	R\$ 82.577,99	R\$ 267.824,38	73,02%	R\$ 98.933,24	100,00%	R\$ 366.757,62


Paulo Renan de O. Souza
Eng. Civil/Fiscal de Contratos
SEINFRA MN - Mat. 1392531

