



Comissão de Licitação
96
Morada Nova - CE

Cronograma Físico-Financeiro

4

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E MURO CONTENÇÃO DE CANAL NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	DATA : 22/07/2019	BDI : 27,41%	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL: BAIRRO 02 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	VERSÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018
CLIENTE: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
			%	%	%	%	%	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.430,22	100,00 %						100,00 %
			3.430,22						3.430,22
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.230,58	40,00 %	60,00 %					100,00 %
			4.492,23	6.738,35					11.230,58
3	BORDO EXTERNO DA PRAÇA E MUROS DE CONTENÇÃO DO CANAL	74.384,09	30,00 %	30,00 %	40,00 %				100,00 %
			22.315,23	22.315,23	29.753,63				74.384,09
4	DRENAGEM	791,61		100,00 %					100,00 %
				791,61					791,61
5	CANTEIROS	12.176,46		40,00 %	40,00 %	20,00 %			100,00 %
				4.870,58	4.870,58	2.435,30			12.176,46
6	GUARDA CORPO (VARANDA)	53.566,12			50,00 %	50,00 %			100,00 %
				26.783,06	26.783,06				53.566,12
7	PAVIMENTAÇÃO	14.175,84				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						7.087,92	7.087,92		14.175,84
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.252,10						100,00 %	100,00 %
							1.252,10		1.252,10
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.618,48			25,00 %	25,00 %			100,00 %
					3.154,62	3.154,62			12.618,48
10	SERVIÇOS DIVERSOS	6.366,15						100,00 %	100,00 %
							6.366,15		6.366,15
11	LIMPEZA GERAL	2.202,96						100,00 %	100,00 %
							2.202,96		2.202,96
		192.194,61	30.237,68	34.715,77	64.561,89	39.460,90	10.242,54	12.975,83	192.194,61
			30.237,68	64.953,45	129.515,34	168.976,24	179.218,78	192.194,61	




Osmeir C. de Mendonça Jr
 Engº CIVIL / CREA-CE.4989-D
 RR.06105594-0
Comissão de Licitação
 07
 Morada Nova - CE