

Comissão de Licitação
400
Morada Nova - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Cronograma Físico-Financeiro

Ⓢ



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO TRECHO DA RUA LUIS SILVA, RUA PROFESSORA AURELIA, TRECHO DA RUA RAIMUNDO JOSÉ NO DISTRITO ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE.
 Local: DISTRITO ARUARU - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE
 Data: 24/09/2019
 BDI: 27,41%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.806,19	3,47%	6.806,19	16,67%	6.806,19	16,67%	6.806,19	16,67%	6.806,19	16,67%	6.806,19	16,66%	41.428,86	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.030,94	0,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.030,94	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.131.839,03	94,68%	188.677,57	16,67%	188.677,57	16,67%	188.677,57	16,67%	188.677,57	16,67%	188.677,57	16,66%	1.131.839,03	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	17.092,10	1,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.092,10	100,00%	17.092,10	100,00%
TOTAL MENSAL (COM BDI)		200.614,70	16,78%	396.188,45	33,14%	591.782,21	49,51%	787.365,97	65,87%	982.832,40	83,65%	1.195.390,93	100,00%	1.195.390,93	100,00%
TOTAL ACUMULADO (COM BDI)		200.614,70	16,78%	596.188,45	33,14%	1.188.564,66	100,00%	1.975.930,63	166,67%	2.763.296,60	231,11%	3.551.968,70	297,33%	4.347.358,63	363,63%

TABELA DE VALORES

Período	Mensal	Acumulado
M1	200.614,70	200.614,70
M2	195.583,75	396.188,45
M3	195.583,75	591.782,21
M4	195.583,75	787.365,97
M5	195.466,43	982.832,40
M6	212.558,53	1.195.390,93

Osmanir C. de Mendonça Jr
 Engº Civil / CREA-CE-49409-D
 RH:061095914-0

