



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA



---

Cronograma Físico-Financeiro



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREMN DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA		DATA : 28/12/2019		BDI : 26,50%		REF.	
		LOCAL:	MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%	MES	12/2018
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE		VERSÃO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		11/2019	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.194,42	100,00 1.194,42						100,00 1.194,42
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	12.201,06	75,00 9.150,80	25,00 3.050,27					100,00 12.201,06
3	PAREDES, VERGAS E CONTRAVERGAS	22.430,16	20,00 4.486,03	50,00 11.215,08	30,00 6.729,05				100,00 22.430,16
4	REVESTIMENTO DAS PAREDES E DO TETO	55.863,90		20,00 11.172,78	40,00 22.345,56	40,00 22.345,56			100,00 55.863,90
5	ESQUADRIAS	20.755,45				33,00 6.849,30	67,00 13.906,15		100,00 20.755,45
6	PISO	39.122,57				40,00 15.649,03	60,00 23.473,54		100,00 39.122,57
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E FORRO	33.593,31	20,00 6.718,66	50,00 16.796,66	30,00 10.077,99				100,00 33.593,31
8	PINTURA	22.754,56					30,00 6.826,37	70,00 15.928,19	100,00 22.754,56
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.567,50				60,00 2.140,50	40,00 1.427,00		100,00 3.567,50
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.474,49				40,00 2.189,80	60,00 3.284,69		100,00 5.474,49
11	LOUÇAS E METAIS	9.017,75						100,00 9.017,75	100,00 9.017,75
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.890,95		30,00 3.567,29	40,00 4.756,38	30,00 3.567,29			100,00 11.890,95
13	SERVIÇOS FINAIS	2.857,61						100,00 2.857,61	100,00 2.857,61
		240.724,28	21.549,91 21.549,91	45.802,07 67.351,98	43.908,98 111.260,96	52.741,48 164.002,43	48.917,75 212.920,18	27.803,55 240.723,73	240.723,73

Osmanir C. de Mendonça Jr  
ENRº CIVIL / CREA-PE-49409-0  
RNE061009014-0



*(Handwritten signature)*