



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA -SEINFRA

Comissão de Licitação  
Fl. 003  
Morada Nova - CE

Ⓟ

---

Cronograma Físico-Financeiro



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

Obra: REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ

Local: BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

Data: 21/08/2019

BDI: 26,50%

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	185.916,05	14,77%	185.916,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		185.916,05	100,00%
2.0	CONTENÇÕES, ATERROS E MEIO FIOS	114.510,57	9,10%	114.510,57	100,00%	0,00		0,00		0,00		114.510,57	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO E PISO TÁTIL	532.137,82	42,27%	0,00		266.068,91	50,00%	266.068,91	50,00%	0,00		532.137,82	100,00%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO E CANTEIRO DO CARAMANCHÃO	36.454,37	2,90%	0,00		0,00		0,00		36.454,37	100,00%	36.454,37	100,00%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.216,84	0,33%	0,00		2.108,42	50,00%	2.108,42	50,00%	0,00		4.216,84	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	117.995,37	9,37%	0,00		58.997,69	50,00%	29.498,84	25,00%	29.498,84	25,00%	117.995,37	100,00%
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	69.300,84	5,50%	0,00		0,00		0,00		69.300,84	100,00%	69.300,84	100,00%
8.0	PINTURA	6.153,41	0,49%	0,00		0,00		0,00		6.153,41	100,00%	6.153,41	100,00%
9.0	PAISAGISMO	8.710,28	0,69%	0,00		0,00		0,00		8.710,28	100,00%	8.710,28	100,00%
10.0	ABRIGO PARA TAXISTAS	128.405,35	10,20%	0,00		0,00		32.101,34	25,00%	96.304,01	75,00%	128.405,35	100,00%
11.0	SERVIÇOS FINAIS	11.585,16	0,92%	0,00		0,00		0,00		11.585,16	100,00%	11.585,16	100,00%
12.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.632,36	3,47%	10.908,09	25,00%	10.908,09	25,00%	10.908,09	25,00%	10.908,09	25,00%	43.632,36	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL (COM BDI)</b>	<b>1.269.018,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>311.334,71</b>	<b>24,73%</b>	<b>338.083,11</b>	<b>26,85%</b>	<b>340.685,60</b>	<b>27,06%</b>	<b>268.915,01</b>	<b>21,36%</b>	<b>1.269.018,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (COM BDI)</b>			<b>311.334,71</b>	<b>24,73%</b>	<b>649.417,82</b>	<b>51,58%</b>	<b>990.103,42</b>	<b>78,64%</b>	<b>1.259.018,42</b>	<b>100,00%</b>		

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	311.334,71	311.334,71
M2	649.417,82	338.083,11
M3	990.103,42	340.685,60
M4	1.259.018,42	268.915,01



OSCAR G. de MORAES JR  
Engº Civil / CRM-CE-49489-D  
RM.001095914-0