



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE  
 Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO ROLDÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE  
 Local: DISTRITO DO ROLDÃO - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE  
 Data: 09/06/2021  
 BDI: 26,859%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes		5º Mes		6º Mes		TOTAL	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.679,38	3,47%	3.113,85	16,67%	3.113,85	16,67%	3.113,85	16,67%	3.113,85	16,67%	3.113,85	16,67%	3.111,98	16,66%	18.679,38	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.266,84	1,80%	10.266,84	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.266,84	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	501.851,88	93,09%	83.625,37	16,67%	83.625,37	16,67%	83.625,37	16,67%	83.625,37	16,67%	83.625,37	16,67%	83.575,20	16,66%	501.851,88	100,00%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8.346,46	1,55%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.346,46	100,00%	8.346,46	100,00%
	TOTAL MENSAL (COM BDI)	538.944,56	100,00%	97.006,06	18,00%	86.739,22	16,09%	86.739,22	16,09%	86.739,22	16,09%	86.739,22	16,09%	86.687,19	16,08%	538.944,56	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI)			97.006,06	18,00%	183.745,28	34,09%	270.484,50	50,19%	357.223,72	66,28%	443.910,91	82,7%	538.944,56	100,00%		

TABELA DE VALORES

Periodo	Mensal Acumulado	Mensal
M1	97.006,06	97.006,06
M2	183.745,28	86.739,22
M3	270.484,50	86.739,22
M4	357.223,72	86.739,22
M5	443.910,91	86.687,19
M6	538.944,56	86.033,65

Osmarir R. de Mendonça Jr  
 Engº Civil / CRÉA-CE-49409-D  
 RA-561033914-0