



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Morada Nova

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE DOURADO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

Local: LOCALIDADE DE DOURADO - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE

Data: 08/12/2021

BDI: 26,85%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Serviço	R\$ Total	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		TOTAL	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.053,56	3,47%	1.341,72	16,66%	1.341,72	16,66%	1.341,53	16,67%	1.342,53	16,67%	1.342,53	16,67%	1.342,53	16,67%	8.053,56	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.124,15	4,36%	10.124,15	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.124,15	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	7.152,62	3,08%	0,00		0,00		7.152,62	100,00%	0,00		0,00		0,00		7.152,62	100,00%
4.0	DRENAAGEM	9.191,35	3,96%	4.595,68	50,00%	4.595,68	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		9.191,35	100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	46.908,27	20,16%	0,00		0,00		23.454,14	50,00%	23.454,14	50,00%	0,00		0,00		46.908,27	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.175,54	0,51%	185,84	16,66%	185,84	16,66%	185,86	16,67%	185,86	16,67%	185,86	16,67%	185,86	16,67%	1.175,54	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.796,73	8,32%	3.238,14	16,66%	3.238,14	16,66%	3.300,11	16,67%	3.300,11	16,67%	3.300,11	16,67%	3.300,11	16,67%	19.796,73	100,00%
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	15.929,84	6,87%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.929,84	100,00%	15.929,84	100,00%
9.0	QUADRA DE ESPORTES	111.456,60	47,96%	0,00		27.864,15	25,00%	27.864,15	25,00%	27.864,15	25,00%	27.864,15	25,00%	0,00		111.456,60	100,00%
10.0	LIMPEZA GERAL	2.587,60	1,11%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.587,60	100,00%	2.587,60	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL (COM BDI)</b>	<b>232.376,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.555,53</b>	<b>8,42%</b>	<b>37.285,53</b>	<b>16,05%</b>	<b>63.308,51</b>	<b>27,24%</b>	<b>56.158,88</b>	<b>24,17%</b>	<b>32.702,76</b>	<b>14,07%</b>	<b>23.358,05</b>	<b>10,05%</b>	<b>232.376,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (COM BDI)</b>			<b>19.555,53</b>	<b>8,42%</b>	<b>56.851,06</b>	<b>24,47%</b>	<b>120.160,57</b>	<b>51,71%</b>	<b>176.317,46</b>	<b>75,88%</b>	<b>209.020,21</b>	<b>89,95%</b>	<b>232.376,26</b>	<b>100,00%</b>		

TABELA DE VALORES

Período	Mensal Acumulado	Mensal
M1	19.555,53	19.555,53
M2	56.851,06	37.295,53
M3	120.160,57	63.309,51
M4	176.317,46	56.158,88
M5	209.020,21	32.702,76
M6	232.376,26	23.358,05

Osmanir C. de Macedonia Jr  
Engº Civil / CREA-CE-49409-D  
RR-061095914-0

