



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENINHA NO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	DATA : 20/05/2022	BDI : 26,50%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENINHA NO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55%	47,46%	05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.634,27	100,00%				100,00% '1'
			4.634,27				4.634,27
2	MUROS E FECHAMENTOS	168.535,10	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00% '1'
			84.267,55	50.560,53	16.853,51	16.853,51	168.535,10
3	GRAMADO	210.931,81	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00% '1'
			63.279,54	63.279,54	42.186,36	42.186,36	210.931,81
4	OBRAS DE DRENAGEM	1.877,44			100,00%		100,00% '1'
					1.877,44		1.877,44
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	46.267,54		50,00%	50,00%		100,00% '1'
				23.133,77	23.133,77		46.267,54
6	LIMPEZA FINAL	1.500,36				100,00%	100,00% '1'
						1.500,36	1.500,36
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.571,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00% '1'
			3.892,86	3.892,86	3.892,86	3.892,86	15.571,44
		449.317,96	156.074,22	140.866,70	87.943,94	64.433,09	449.317,96
			156.074,22	296.940,93	384.884,87	449.317,96	



Osmanir C. de Mendonça Jr
Eng. Civil CREA-CE: 49409-D
RN: 061095914-0