



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUADRA NA LOCALIDADE DE LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
LOCAL:	LOCALIDADE LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE				
		DATA :	10/10/2023	BDI : 26,85%	
		VERSÃO			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	MES	10/2023
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	84,44%	DATA REF.	09/2023
		Composições	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
			%	%	%	%	%	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.591,96	100,00 %						100,00 %
				R\$ 12.591,96					R\$ 12.591,96
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.381,29	100,00 %						100,00 %
				R\$ 15.381,29					R\$ 15.381,29
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 115.501,66	10,00 %	40,00 %	30,00 %	20,00 %			100,00 %
				R\$ 11.550,17	R\$ 46.200,66	R\$ 34.650,50	R\$ 23.100,33		R\$ 115.501,66
4	CANTEIROS	R\$ 9.046,64			10,00 %		40,00 %		100,00 %
					R\$ 904,66	R\$ 3.618,66		R\$ 9.046,64	
5	QUADRA DE ESPORTE	R\$ 270.669,71	10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
				R\$ 27.066,97	R\$ 27.066,97	R\$ 54.133,94	R\$ 54.133,94	R\$ 67.667,43	R\$ 270.669,71
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.800,44					30,00 %	70,00 %	100,00 %
							R\$ 13.140,13	R\$ 30.660,31	R\$ 43.800,44
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 47.265,40						100,00 %	100,00 %
							R\$ 47.265,40	R\$ 47.265,40	
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.150,00							100,00 %
							R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	
			R\$ 66.590,39	R\$ 73.267,63	R\$ 89.689,10	R\$ 78.138,93	R\$ 84.426,22	R\$ 125.294,83	
			R\$ 66.590,39	R\$ 139.858,02	R\$ 229.547,12	R\$ 307.686,05	R\$ 392.112,27	R\$ 517.407,10	

Osmanir C. de Mendoca Jr.
 Engº Civil/CREA-CE 494090
 RN: 0610959140